

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5－6 公共老丁目（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内外
- 3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 1 月 2 1 日から 令和 6 年 3 月 1 5 日まで	令和 5 年 1 1 月 2 1 日から 令和 6 年 3 月 2 9 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	2 0 , 0 1 4 , 5 0 0 円	1 9 , 3 2 7 , 0 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=214.3m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) 210.1m 組立塩ビマンホール設置工 4箇所	工事延長 L=206.0m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) 201.5m 組立塩ビマンホール設置工 5箇所

5 変更理由

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。

1. 試掘調査の結果について

契約締結後の試掘調査の結果、No. 114-3 マンホールの当初設置位置において、水道管 φ 150 およびガス管 φ 150 が近接しており、楢円マンホールの設置が困難であることが判明したが、上流側 9m の位置に十分なスペースがあることから位置を変更し、当初設置位置には新規に塩ビマンホールを設置する。

污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) -0.3m 組立塩ビマンホール設置工 +1 箇所

2. 支障物埋設 (ガス供給管 φ 30) について

(既設) No. 116-1 マンホール より上流 13.6m 付近を掘削したところ、ガス供給管 φ 30 を確認したが、管理図と異なる位置に埋設されており、污水管の支障となることが判明した。このことについて東京ガスネットワーク (株) と協議した結果、供給管の切回しには時間を要するとの回答を受けたことから、当該区間の延長を変更する。

工事延長 -8.3m 污水管布設工 (リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm) -8.3m

3. 工期延長について

施工路線内にて複数の住宅建築工事が先行されており、施工の際に規制帯が長くなり、建築工事の支障となるため、工程調整に時間を要し、着手に遅れが生じたことから下記のとおり工期を延伸する。

当 初 令和 5 年 1 1 月 2 1 日から令和 6 年 3 月 1 5 日まで  
変 更 令和 5 年 1 1 月 2 1 日から令和 6 年 3 月 2 9 日まで

以上の結果、減額変更および工期延長する。