

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 4-4 公共小敷谷(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 2 2 日から 令和 5 年 3 月 1 7 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	2 8 , 3 3 7 , 1 0 0 円	2 9 , 1 6 7 , 6 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=281.5m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 270.7m 開削水替工 一式 組立マンホール工 外副管設置工 4箇所 試掘工 4箇所	工事延長 L=282.0m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 271.2m 開削水替工 廃止 組立マンホール工 外副管設置工 廃止 (新規) 内副管設置工 4箇所 試掘工 8箇所

5 変更理由

下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。

○契約締結後の現地踏査より、3006路線及び3008路線において、水道管及びガス管の埋設位置に管理図と異なる箇所が判明し、污水管の線形を確定させるため、試掘箇所を増加する。(試掘工：4箇所増)

○契約締結後の試掘結果より

・No. 3006-1マンホール設置予定箇所において、ガス供給管が確認されたため、同マンホールの設置位置を変更する。これに伴い、3006路線の管布設工の数量を増加する。
(污水管布設工：1.0m増)

・No. 3008-3マンホール設置予定箇所において、水道給水管が確認されたため、同マンホールの設置位置を変更する。これに伴い、3008路線の管布設工の数量を減少する。
(污水管布設工：0.5m減)

○契約締結後の現場状況より、污水管接続先の隣接工区において外副管が廃止となり、接続方法を外副管から内副管に変更するため、内副管を新規で追加する。
(外副管設置工：4箇所減、内副管設置工：4箇所増)

○工事着手後の管路掘削において、当初設計では水替え工を見込んでいたが、想定より地下水位が低く湧水が確認されなかったため、開削水替工を廃止する。

○契約締結後の地権者への意向確認により、取付管の設置位置を変更する。

以上の結果、増額変更とする。