

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R6 上尾駅東口ペDESTリアンデッキ修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市宮本町地内
- 3 工事場所 : 土木一式

(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 5 月 7 日から 令和 7 年 3 月 7 日まで	令和 6 年 5 月 7 日から 令和 7 年 3 月 3 1 日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 4 6 , 3 0 0 , 0 0 0 円	1 4 6 , 8 5 4 , 4 0 0 円
工 事 概 要	橋梁塗装工 1374㎡ 表面被覆工 55㎡ 補修工 1橋 防水工 146㎡ 表層工 45㎡ 点字ブロック工 11.1㎡ ノンスリップタイル工 142.2 ㎡ 撤去工 1 式 仮設工 1 式 鉛対策工 1 橋 付帯工 1 式	橋梁塗装工 1361㎡ 表面被覆工 0㎡ 補修工 1橋(変更) 防水工 180㎡ 表層工 43㎡ 点字ブロック工 11.8㎡ ノンスリップタイル工 147.1㎡ 表層工 (橋台部) 4㎡ 撤去工 1式(変更) 仮設工 1 式(変更) 鉛対策工 1橋(変更) 付帯工 1式(変更) 鳥類飛来防止装置 164.2m 防鳥ネット設置 105.5㎡ 表面清掃工(Co地覆) 1式 仮設通路設置 1式 樋設置工 1式

5 変更理由

<p>○地覆部コンクリートにおいて、施工箇所が常時湿潤状態であり塗装による表面仕上げが困難であることから、表面被覆工を減じ、高圧洗浄機等による表面清掃工を増工する。</p> <p>○化粧パネル撤去工において、パネル厚さを当初 4.5mm と想定していたが、実際の厚さは 6.0mm であったため、撤去費・運搬費を増工する。</p> <p>○仮設工において、ロータリー内の通行車両や歩行者の安全確保を考慮し、施工範囲を囲い込む施工としたため、増工する。</p> <p>○本工事は週休 2 日制適用工事（発注者指定型）の施行対象工事であるが、工事場所ならびに工事内容の特殊性から不規則な工程となり、所定の現場閉所率を満たすことができなかったことから当該補正分を減額する。</p> <p>以上の精査をした結果、増額変更を行う。</p> <p>○表層工（タイル工）の他、一部の出来栄等に不備があることから、是正に必要な期間として 2 4 日間の工期の延長を行うこととする。</p>
--