

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 小敷谷地内(市道21159号線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年11月19日 から 平成31年3月25日 まで	平成--年--月--日 から 平成--年--月--日 まで
契約金額 (税込み)	19,838,520 円	21,157,200 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設延長 φ 75 L= 16.4 m φ 100 L= 214.7 m 合計 L= 231.1 m  材料 曲管11 1/4° φ 100 GX形 3 個 曲管22 1/2° φ 100 GX形 1 個 両受曲管45° φ 100 GX形 2 個 乙字管 φ 100×300H GX形 1 個 曲管5 5/8° φ 75 GX形 一 個 乙字管 φ 100×450H GX形 一 個  仮設給水工 30 件	鋳鉄管布設延長 φ 75 L= 17.0 m φ 100 L= 218.1 m 合計 L= 235.1 m  材料 曲管11 1/4° φ 100 GX形 4 個 曲管22 1/2° φ 100 GX形 4 個 両受曲管45° φ 100 GX形 5 個 乙字管 φ 100×300H GX形 3 個 曲管5 5/8° φ 75 GX形 1 個 乙字管 φ 100×450H GX形 1 個  仮設給水工 32 件

## 5 変更理由

計画していた布設位置に支障となる他企業埋設物が確認されたため、配管材料を一部変更し配水管の布設を行う。  
また、管理図面と現地とで相違があり、施工にあたって仮設給水が必要となったため、仮設給水工を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。