

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 31-1 公共 (壱丁目) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字壱丁目地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

### 4 変更契約内容

|              | 変 更 前  | 変 更 後  |
|--------------|--|--|
| 工 期          | 平成 31年 4月 25日から<br>令和 元年 7月 31日まで  | 平成 一年 一月 一日から<br>令和 一年 一月 一日まで   |
| 契約金額<br>(税込) | 6, 264, 000円   | 6, 501, 600円   |
| 工事概要         | 工事延長 117.7m<br>管渠布設工 (φ200mm) 108.1m<br>アルミ矢板土留3.0m 5.8m<br>取付管工 1箇所<br>水替工 1日 | 工事延長 111.8m<br>管渠布設工 (φ200mm) 108.2m<br>アルミ矢板土留3.0m 5.9m<br>取付管工 0箇所<br>水替工 5日 |

### 5 変更理由

本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。

- ① 試掘の結果、200 路線及び 201 路線において地下水位が高いため、水替工が必要となることから 4 日増とする。
- ② 接続を予定していた地権者が污水管接続を希望しなかったため、1 箇所減少する。
- ③ 街築道路の地盤高の計画変更及び設計書の精査により、改良土土工が増となる。

以上の結果、増額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。