

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：みどり公園課)

1 工 事 名 : (仮称) 戸崎東部公園設備工事

2 工事場所 : 上尾市大字戸崎地内

3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の28分類)

### 4 変更契約内容

	変更前	変更後
工 期	平成29年11月14日から 平成30年6月29日まで	平成29年11月14日から 平成30年12月26日まで
契約金額 (税込)	123,861,960円	115,182,000円
工 事 概 要	給水設備工 1式 (給水・散水管路、水栓類) 循環設備工 1式 (直結増圧ポンプ) 貯水施設工 1式 (受水槽、受水槽基礎、散水ポンプ) 汚水排水設備工 1式 (汚水管渠工) 電気設備工 1式 (引込工、開閉器盤等、ハンドホール、電気 配管・配線、照明灯、弱電機器)	給水設備工 1式 (給水管路、水栓類) 敷地造成工 1式 (土砂等運搬、作業ヤード整地) 仮設工 1式 (敷鉄板設置・撤去) 貯水施設工 1式 (受水槽、受水槽基礎、給水ポンプ) 汚水排水設備工 1式 (汚水管渠工) 電気設備工 1式 (引込工、開閉器盤等、ハンドホール、電気 配管・配線、照明灯、弱電機器)

### 5 変更理由

<p>本工事は、公園内の電気・給水設備等を整備する工事であるが、下記のとおり変更を要します。(平成29年度繰越明許)</p> <p>①給水工事において、現場発生土は想定以上に不純物等が混在していたため、土地区画整理事業地からの残土を受け入れることとします。</p> <p>②散水方式の分離に伴い、一部系統を変更します。</p> <p>③電気設備工事において、東京電力との施工協議により、受電点の変更及びこれに伴う配線系統を変更します。</p>
---

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。