

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 5-42 市道20175号線 舗装排水工事
- 2 工事場所 : 上尾市浅間台三丁目地内
- 3 工 種 : 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和5年10月3日から 令和5年12月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	8,910,000 円	9,009,000 円
工事概要	<div></div>	附帯工 一式 (追加) 摺り付け工 一式 Co舗装版切断 9m とりこわし運搬処分(有筋) 0.2m³ とりこわし運搬処分(無筋) 0.1m³ 表層 (t=50) 1.3m² 表層 (t=25平均) 5.8m² 不陸整正 1.3m² Co打設 (有筋) t=100 2.2m² Co打設 (無筋) t=100 0.6m²

5 変更理由

新規に敷設した側溝と民地の出入り口の段差について地権者と協議を行った結果、段差の摺り付け工が必要となったため附帯工として追加する。