

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : R5 市道1045号線外1路線 自転車レーン整備工事
- 2 工事場所 : 上尾市井戸木四丁目地内外
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5年12月26日から 令和 6年 3月29日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	13,200,000 円	13,601,500 円
工 事 概 要	<div> <div>区画線消去 . . . 28 m</div> <div>矢羽根標示 . . . 318 箇所</div> <div>記号、文字・白 w=150 換算 . . . 31 m</div> <div>自転車（白） . . . 59 箇所</div> <div>矢印（白） . . . 59 箇所</div> </div>	<div> <div>区画線消去 . . . 178 m</div> <div>矢羽根標示 . . . 334 箇所</div> <div>記号、文字・白 w=150 換算 . . . 27 m</div> <div>自転車（白） . . . 57 箇所</div> <div>矢印（白） . . . 57 箇所</div> </div>

5 変更理由

<p>本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。</p> <p>契約締結後、本工事施工前に交通管理者である警察と協議を行い、区画線消去、矢羽根標示、記号、文字・白 w=150 換算、自転車（白）及び矢印（白）の範囲、箇所（数）について、変更するよう指示があった。</p> <p>以上のことから、増額変更する。</p>
