

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-7 市道10272号線外2路線 道路改良工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : 土木
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年6月4日から 令和6年9月30日まで	令和6年6月4日から 令和6年10月31日まで
契約金額 (税込)	11, 504, 900 円	12, 881, 000 円
工事概要	舗装版破碎(t=50) ・ ・ ・ 227㎡ 下層路盤(t=200) ・ ・ ・ 184㎡ 上層路盤(t=150) ・ ・ ・ 184㎡ 表層(t=50) ・ ・ ・ 187㎡	舗装版破碎(t=50) ・ ・ ・ 228㎡ 下層路盤(t=200) ・ ・ ・ 186㎡ 上層路盤(t=150) ・ ・ ・ 186㎡ 表層(t=50) ・ ・ ・ 189㎡ (新規) 給水管工 ・ ・ ・ 1 式 附帯工 ・ ・ ・ 1 式

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由により数量の増減および工期変更が生じるため、変更する。</p> <p>① 現地を掘削したところ、管理図と異なる位置に給水管が埋設されていることが判明した。排水構造物の設置に支障となるため、切り回し工事を行う必要があることから給水管工を増工する。</p> <p>② 施工時に地中から井戸が出てきたため井戸埋戻しを増工する。</p> <p>③ 現地測量の結果、工事起点付近の巻き込み部に水たまりができることが判明し、仕上がり高さの摺り付けを行う必要があることから撤去工と舗装工を増工する。</p> <p>④ 区画線の停止線について、現況が 1 本当たり 2.0mであったため既設に合わせ設計していたが、警察より 1.5mに変更するよう指示があったことから、区画線工を減工する。</p> <p>併せて、給水管工の下請け業者を手配及び工事に時間を要したため工期変更を行う。</p> <p>以上の結果、増額及び工期変更する。</p>
--