

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-48 市道30756号線外2路線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市菅谷四丁目地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年10月 8日から 令和6年12月27日まで	令和6年10月 8日から 令和7年 1月31日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 883, 000 円	3, 264, 800 円
工 事 概 要	舗装版破碎（夜間） 250㎡ As殻運搬処理（夜間） 13㎡ 不陸整正（夜間） 250㎡ 表層（夜間） 250㎡ 区画線工 実線・白 W=150 51m	舗装版破碎（夜間） 0㎡ (新規) 舗装版切削（夜間） 295㎡ As殻運搬処理（夜間） 15㎡ 不陸整正（夜間） 0㎡ 表層（夜間） 295㎡ 区画線工 実線・白 W=150 65m (新規) 破線・白 W=150 2m

5 変更理由

舗装構成を確認するため、試掘調査を行ったところ、当初設計では舗装構成全厚 5 c mで見込んでいたところ、舗装構成全厚 1 1 c m（2層構成）であったことから、破碎工法を切削工法に変更する。
また、工事終点の交差点部において、既設舗装部の状態が想定より悪化しており、擦り付けの範囲を広げる必要があることから、舗装工と区画線工を増工する。
上記のことから、減額変更を行う。
また、変更に伴い、協議に時間を要したことから、工期の延伸を行う。