

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 ： R6 市道51146号線 周辺整備工事
- 2 工事場所 ： 上尾市大字原市地内
- 3 工事場所 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年11月 8日から 令和7年 2月28日まで	令和一年一月一日から 令和一年一月一日まで
契約金額 (税込)	6, 6 0 0, 0 0 0円	6, 8 9 5, 9 0 0円
工 事 概 要	防護柵工(H-1800) 8 8 m	防護柵工(H-2000) 8 8 m (変更)

5 変更理由

当初、既設フェンスと同じ高さのフェンスを計画していたが、既設フェンスの上端部には忍び返しが設置されていたことから、隣接地権者から同等の仕様を要望された。

要望意見も踏まえ検討した結果、忍び返しを含めた高さを既設フェンス高さとし、原状回復を基本とすることからもフェンスの仕様を変更する。