

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : 6-19 市道30368号線 道路修繕工事

2 工事場所 : 上尾市緑丘一丁目・二丁目地内

3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年7月30日から 令和6年10月25日まで	令和6年7月30日から 令和6年11月15日まで
契 約 金 額 (税 込)	3,905,000 円	4,008,400 円
工 事 概 要	As殻運搬処理 17m ³	As殻運搬処理 24m ³ (新規) 補足材 7m ³

5 変更理由

当初、既設舗装厚を 5 cmで設計していたが、工事請負契約後に舗装版破碎したところ、一部の舗装厚さが 12～14 cmであることを確認した。

このため、As 殻運搬処理量を増工し、不陸整正の補足材を追加することから増額変更を行う。

また、上記の理由で工事の着手が遅れたことにより、工事完成書類の作成時間を確保することから工期延長する。