

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名    :   6-18  市道1025号線  道路修繕工事
- 2 工事場所   :   上尾市大字平塚地内
- 3 工    種   :   ほ装  
(建設業法上の29分類)

4  変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工       期	令和6年  7月  4日から 令和6年 10月 11日まで	令和6年  7月  4日から 令和6年 11月 15日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	9, 042, 000       円	9, 067, 300       円
工 事 概 要	切削（夜間） 1020㎡ As殻運搬処理（夜間） 51㎡ 表層（夜間） 1020㎡ 熔融式区画線 （W150  実線・白） 315m 熔融式区画線 （W450  ゼブラ・白） 76m	切削（夜間） 1030㎡ As殻運搬処理（夜間） 52㎡ 表層（夜間） 1030㎡ 熔融式区画線 （W150  実線・白） 317m 熔融式区画線 （W450  ゼブラ・白） 60m

5  変更理由

- ①  道路交通法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴う交通警察の運営について（通達）を受けて、警察と交通安全対策強化に向けた協議を行った結果、区画線の規格が変更となり、外側線と横断歩道の数量に増減が生じる。
- ②  ①に伴い、施工範囲が延長となるため、舗装面積を増工する。
- ③  ①の協議に時間を要したため、工期を延長する。