

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

- 1 工 事 名 : 6-62 市道50531号線 道路修繕工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字原市地内
- 3 工 種 : ほ装
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 11月 8日から 令和7年 2月14日まで	令和-年 -月 -日から 令和-年 -月 -日まで
契 約 金 額 (税 込)	7,249,000 円	7,158,800 円
概 要	舗装版破碎 720㎡ 不陸整正 720㎡ 表層(プライムコート) 720㎡	舗装版破碎 112㎡ 不陸整正 112㎡ 表層(プライムコート) 112㎡ (新規) 表層(タックコート) 614㎡ (新規) 路面切削 614㎡ (新規) 雨水人孔蓋交換 3基

5 変更理由

当初設計では既設舗装厚を5cmとしていたが、受注者で事前測量を行ったところ、10cmであったため、本線部は路面切削工法に変更する。
また、既設雨水人孔蓋について設計図書に誤謬があった為、鍵付蓋に変更する。それに伴い、交通誘導警備員を増工する。