

上尾市学校施設更新計画  
実施計画（案）

令和3年 月  
上尾市教育委員会

# 目 次

第1章 計画の目的 .....	- 1 -
1. 計画の目的 .....	- 1 -
2. 計画の期間 .....	- 1 -
3. 対象施設 .....	- 1 -
4. アクションプランの管理 .....	- 1 -
5. 進捗状況の評価 .....	- 1 -
6. 成果の公表 .....	- 1 -
第2章 学校施設更新等実施行程表（アクションプラン） .....	- 2 -
1. アクションプランの分類 .....	- 2 -
(1) 新しい学校づくり優先検討エリア対象校 .....	- 2 -
(2) 建物更新校 .....	- 3 -
2. アクションプランの内容 .....	- 4 -
(1) 新しい学校づくり優先検討エリア対象校 .....	- 4 -
(2) 建物更新校 .....	- 4 -
(3) 校舎単位のアクションプラン .....	- 5 -
3. 各学校におけるアクションプラン .....	- 5 -
<b>【巻末資料】</b> .....	- 15 -
① 既存学校施設の目標耐用年数	
② 学校施設更新全体行程シミュレーション	

## 第1章 計画の目的

### 1. 計画の目的

上尾市学校施設更新計画実施計画（以下、「実施計画」という。）は、「上尾市学校施設更新計画基本計画」（以下、「基本計画」という。）で定められた学校施設の整備・維持管理等の実行を目的としています。

### 2. 計画の期間

実施計画の計画期間は、令和3年度を開始年度とし、令和7年度までの5年間とします。

### 3. 対象施設

上尾市の保有する小学校（22校）、中学校（11校）を対象とします。

なお、アクションプランは、主に各校の延床面積が100㎡以上の棟を対象に作成します。

### 4. アクションプランの管理

学校施設のアクションプランは、事務事業を通して遂行されるため、上尾市教育委員会が実施します。

### 5. 進捗状況の評価

上尾市個別施設管理基本計画等評価委員会が実施内容や達成度について総合的な視点から評価します。

### 6. 成果の公表

計画の進捗状況の評価結果については、上尾市教育委員会ホームページ等で公表します。

## 第2章 学校施設更新等実施行程表(アクションプラン)

### 1. アクションプランの分類


アクションプランは、市内の小中学校を「新しい学校づくり優先検討エリア対象校」と「建物更新校」に分類して作成します。

#### (1) 新しい学校づくり優先検討エリア対象校

基本計画では、各学校の整備方針や地区内の将来的な児童・生徒数の見込み等を考慮し、市内の5つのエリアを「新しい学校づくり優先検討エリア」として設定しています。

新しい学校づくり優先検討エリア対象校のアクションプランでは、エリア単位で学校施設の更新・維持保全等を検討します。

図表 2-1 新しい学校づくり優先検討エリア



優先検討エリア	対象校
平方エリア	太平中学校、平方東小学校、平方北小学校、平方小学校
原市エリア	原市中学校、原市小学校、瓦葺中学校、尾山台小学校、原市南小学校、瓦葺小学校
大石南エリア	大石中学校、大石南中学校、大石南小学校、大石小学校
上平エリア	上平小学校、上平北小学校
上尾・大谷エリア	富士見小学校、鴨川小学校、南中学校、大谷中学校

出典：上尾市学校施設更新計画基本計画

## (2) 建物更新校

新しい学校づくり優先検討エリアに含まれない学校については、個別の学校施設ごとにアクションプランを作成します。

建物更新校
上尾中学校、東中学校、上尾小学校、中央小学校、東町小学校、東小学校、芝川小学校、今泉小学校、大石北小学校、上平中学校、西中学校、西小学校、大谷小学校

出典：上尾市学校施設更新計画基本計画

## 2. アクションプランの内容

### (1) 新しい学校づくり優先検討エリア対象校

新しい学校づくり優先検討エリア対象校のアクションプランは、新しい学校づくり優先検討エリア対象校において、エリア単位で新しい学校づくりに向けた取組を進めるためのアクションプランです。

「検討～判断」期間で検討する内容については、基本計画で示す「新しい学校づくり優先検討フローチャート」に対応しています。

図表 2-2 新しい学校づくり優先検討エリア対象校のアクションプラン

アクションプラン	内容
検討～判断 (ステップ1)	・当該エリアでの新しい学校づくりの進め方について検討する期間として設定します。新しい学校づくりの実施に係る進め方の提案と当該エリアにおける課題と解決策の検討する期間として設定します。
検討～判断 (ステップ2)	・新しい学校づくりの実施方法(維持・統合・予定場所等)について検討し、決定する期間として設定します。
検討～判断 (ステップ3)	・ステップ2で検討した実施方法について、新しい学校づくりに向けた具体的な課題や解決策を検討し、決定する期間として設定します。
検討～判断 (ステップ4)	・ステップ3を踏まえ、新しい学校の基本計画を検討し、策定する期間として設定します。 ・新しい学校づくりに向けた準備及び企画・調整の段階として、整備や運営手法の検討や、市場調査、関係者協議の実施のほか、説明会やワークショップ等を開催するなどし、事業構想から事業計画などを含めた基本計画案をまとめ上げる期間です。
実施	・ステップ1～4の検討を踏まえ、新しい学校づくりを進めていく期間として設定します。

※太平中学校の体育館は、令和7年度(2025年度)、原市中学校の体育館は、令和8年度(2026年度)に目標耐用年となるため、先行して個別の基本計画を検討し、策定する予定です。

### (2) 建物更新校

建物更新校のアクションプランは、校舎の建替え等に向けて各学校単位で取組を進めるためのアクションプランです。

図表 2-3 建物更新校のアクションプラン

アクションプラン	内容
更新検討～判断	・建物更新校の基本計画を検討し、策定する期間として設定します。 ・校舎の更新に向けた準備及び企画・調整の段階として、整備や運営手法の検討や、市場調査、関係者協議の実施のほか、施設の建替え等の際には、説明会やワークショップ等を開催するなどし、事業構想から事業計画を含めた基本計画案をまとめ上げる期間として設定します。
実施	・校舎の更新等を実施する目標時期を示します。

※上平中学校の体育館は、令和5年度(2023年度)に目標耐用年となるため、先行して個別の基本計画を検討し、策定する予定です。

### (3) 校舎単位のアクションプラン

校舎単位のアクションプランは、(1)、(2)のアクションプランの推進に当たり、校舎単位での具体的な取組内容を示すものです。

図表 2-4 校舎単位のアクションプラン

アクションプラン	内容
基本設計・実施設計	・校舎の建替えに当たっての設計期間として設定します。
建築工事	・校舎の建替えに当たっての建築工事期間として設定します。
改修検討～判断	・既存校舎の長寿命化改修等の検討、判断をする期間として設定します。
改修設計	・校舎の長寿命化改修等に当たっての設計期間として設定します。
長寿命化改修	・校舎の長寿命化改修等工事の実施期間として設定します。
機能移転等検討	・校舎等の機能移転・複合化を検討する期間として設定します。
機能移転・解体	・校舎等の機能移転及び解体の期間として設定します。
複合化改修	・既存校舎への複合化改修期間として設定します。
維持・保全	・校舎の維持・保全を基本とし、躯体や設備の状況に応じて、適宜、改修・修繕等を検討・実施する期間として設定します。

### 3. 各学校におけるアクションプラン

各学校におけるアクションプランを次頁以降に示します。

このアクションプランは、コストの平準化を検討した【巻末資料2】学校ごとの再編・改修シミュレーションを基に第1期の5年間について、具体的な取組内容を記載しています。

なお、社会情勢や財政状況を考慮し、改修設計、改修工事については、コンクリート強度・中性化予測深度の状況等をふまえて実施時期を判断し、全体の平準化を目指します。

【新しい学校づくり優先検討エリア対象校】

再編校 1 協議	新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	年度				
		2021 (ステップ1)	2022	2023 (ステップ2)	2024 (ステップ3)	2025 (ステップ4)
<b>太平中学校</b>  学校の方向性：【2024年度末まで】 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)	校舎単位のアクションプラン
	管理・南校舎東	維持・保全				
	北校舎					
	南校舎西					
	体育館	更新検討～判断	維持・保全			
	渡り廊下					
	格技場					
	給食室					
	プール (付属屋・プール欄)					
	【建設】体育館	更新検討～判断	基本設計	実施設計	建築工事	
<b>平方東小学校</b>  学校の方向性：【2024年度末まで】 平方小学校との学校再編協議 平方北小学校との学校再編協議 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)	校舎単位のアクションプラン
	特別教室・体育館					
	北校舎西					
	管理・南校舎					
	北校舎東					
	給食室					
	プール (付属屋・プール欄)					
	校舎名	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)	校舎単位のアクションプラン
	管理・南校舎					
	給食室					
<b>平方小学校</b>  学校の方向性：【2024年度末まで】 平方東小学校との学校再編協議 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)	校舎単位のアクションプラン
	管理・南校舎					
	給食室					
	体育館					
	北校舎					
	プール (付属屋・プール欄)					
	校舎名	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)	校舎単位のアクションプラン
	北校舎					
	給食室					
	管理・南校舎					
<b>平方北小学校</b>  学校の方向性：【2024年度末まで】 平方東小学校との学校再編協議 小中一貫一体校の設置協議 (太平中学校・平方東小学校敷地)	校舎名	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)	校舎単位のアクションプラン
	管理・南校舎					
	給食室					
	体育館					
	北校舎					
	プール (付属屋・プール欄)					
	校舎名	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)	校舎単位のアクションプラン
	北校舎					
	給食室					
	管理・南校舎					





		2021	2022	2023	2024	2025	
再編校 4 協議	新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	年度	2021	2022	2023	2024	2025
		新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
		校舎名	校舎単位のアクションプラン				
		目標耐用年数 到来年度					
		管理・中央校舎東	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修	維持・保全
		中央校舎西					
		北校舎特別教室	維持・保全				
		南校舎					
		体育館	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	維持・保全	長寿命化改修
		給食堂					
格技場							
部室							
プール (付属屋・プール槽)							
校舎名	校舎単位のアクションプラン						
管理・北校舎							
東校舎							
南校舎東							
南校舎西							
体育館							
格技場							
給食堂							
プール (付属屋・プール槽)							
年度	2021	2022	2023	2024	2025		
新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)		
校舎名	校舎単位のアクションプラン						
目標耐用年数 到来年度							
管理・南校舎	改修検討～判断	改修設計	維持・保全	長寿命化改修	維持・保全		
北校舎							
体育館							
給食堂							
プール (付属屋・プール槽)							
校舎名	校舎単位のアクションプラン						
管理・特別教室・体育館							
北校舎							
給食堂							
南校舎							
プール (付属屋・プール槽)							
年度	2021	2022	2023	2024	2025		
新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)		
校舎名	校舎単位のアクションプラン						
目標耐用年数 到来年度							
管理・南校舎	維持・保全	維持・保全	維持・保全	維持・保全	維持・保全		
北校舎							
体育館							
給食堂							
プール (付属屋・プール槽)							
校舎名	校舎単位のアクションプラン						
管理・特別教室・体育館							
北校舎							
給食堂							
南校舎							
プール (付属屋・プール槽)							
年度	2021	2022	2023	2024	2025		
新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)		
校舎名	校舎単位のアクションプラン						
目標耐用年数 到来年度							
管理・南校舎	維持・保全	維持・保全	維持・保全	維持・保全	維持・保全		
北校舎							
体育館							
給食堂							
プール (付属屋・プール槽)							
校舎名	校舎単位のアクションプラン						
管理・特別教室・体育館							
北校舎							
給食堂							
南校舎							
プール (付属屋・プール槽)							

### 大石中学校

学校の方向性：[2024年度未まで]  
大石南中学校との学校再編協議

### 大石南中学校

学校の方向性：[2024年度未まで]  
大石中学校との学校再編協議

### 大石小学校

学校の方向性：[2024年度未まで]  
大石南小学校との学校再編協議

### 大石南小学校

学校の方向性：[2024年度未まで]  
大石小学校との学校再編協議

再編校 6 協議		年度	2021	2022	2023	2024	2025
<b>上平小学校</b> 学校の方向性：〔2026年度末まで〕 上平北小学校との学校再編協議	新しい学校づくりの優先検討エリア 対象校のアクションプラン	目標耐用年数 到来年度			検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)
	校舎名		校舎単位のアクションプラン				
	北校舎	2025			改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修
	体育館	2030					改修検討～判断
	管理・南校舎	2039			改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修
	中央校舎便所	2039					
	給食室	2039			改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修
	プール (付属屋・プール欄)	-					
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン				
	管理・中央校舎	2038					
給食室	2038						
体育館	2033						
プール (付属屋・プール欄)	-						
<b>上平北小学校</b> 学校の方向性：〔2026年度末まで〕 上平小学校との学校再編協議	新しい学校づくりの優先検討エリア 対象校のアクションプラン	目標耐用年数 到来年度			検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)
	校舎名		校舎単位のアクションプラン				
	北校舎	2071					
	管理・南校舎	2071					
	給食室	2071					
	図書メディア	2066					
	プール体育館	2071					
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン				
	管理・体育館	2029					
	南校舎	2034					
給食室	2034						
北校舎	2044						
プール (付属屋・プール欄)	-						
<b>富士見小学校</b> 学校の方向性：〔2026年度末まで〕 鴨川小学校との学校再編協議	新しい学校づくりの優先検討エリア 対象校のアクションプラン	目標耐用年数 到来年度			検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)
	校舎名		校舎単位のアクションプラン				
	北校舎	2071					
	管理・南校舎	2071					
	給食室	2071					
	図書メディア	2066					
	プール体育館	2071					
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン				
	管理・体育館	2029					
	南校舎	2034					
給食室	2034						
北校舎	2044						
プール (付属屋・プール欄)	-						
<b>鴨川小学校</b> 学校の方向性：〔2026年度末まで〕 富士見小学校との学校再編協議	新しい学校づくりの優先検討エリア 対象校のアクションプラン	目標耐用年数 到来年度			検討～判断 (ステップ1)		検討～判断 (ステップ2)
	校舎名		校舎単位のアクションプラン				
	北校舎	2071					
	管理・南校舎	2071					
	給食室	2071					
	図書メディア	2066					
	プール体育館	2071					
	校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン				
	管理・体育館	2029					
	南校舎	2034					
給食室	2034						
北校舎	2044						
プール (付属屋・プール欄)	-						

		2021	2022	2023	2024	2025	
再編校 8 協議	新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	年度					
		目標耐用年数 到来年度					
		校舎名			検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ2)
		管理・校舎			校舎単位のアクションプラン		
		プール・体育館			改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修 維持・保全
		部室					長寿命化改修
		格技場					維持・保全
		給食室			改修検討～判断	改修設計	維持・保全
		校舎名			校舎単位のアクションプラン		
		目標耐用年数 到来年度					
大谷中学校	学校の方向性：〔2026年度末まで〕 南中学校との学校再編協議	2044					
		2044					
		2046					
		2044					
		2048					
		2038					
		2033					
南中学校	学校の方向性：〔2026年度末まで〕 大谷中学校との学校再編協議	2048					
		2045					
		-					
		2021			検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
		2022			検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ4)
		2023			検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
		2024			検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ3)	検討～判断 (ステップ4)
指定校変更 + 中学校配置変更協議	新しい学校づくり優先検討エリア 対象校のアクションプラン	年度					
		目標耐用年数 到来年度					
		校舎名			検討～判断 (ステップ1)	検討～判断 (ステップ2)	検討～判断 (ステップ4)
		管理・中央校舎			校舎単位のアクションプラン		
		金工木工特別教室					
		体育館					
		格技場					
		美術特別教室					
		給食室					
		プール (付属屋・プール槽)					
瓦葺中学校	学校の方向性：〔2024年度末まで〕 新設中学校設置協議 (尾山台小学校敷地)	2036					
		2031					
		2031					
		2045					
		2037					
		2036					
		-					

【建物更新校】

		2021	2022	2023	2024	2025	
1 上尾中学校	建物更新校のアクションプラン	更新検討～判断		校舎単位のアクションプラン		実施	
	校舎名	校舎単位のアクションプラン					
	管理・南校舎						
	北校舎西						
	北校舎東						
	プール格技						
	体育館						
	給食堂						
	【建設】臨時校舎（被服室）					実施設計	
	年度	2021	2022	2023	2024	2025	
目標耐用年数 到来年度							
2 東中学校	建物更新校のアクションプラン	維持・保全		校舎単位のアクションプラン			
	校舎名	校舎単位のアクションプラン					
	管理・南校舎						
	東校舎						
	金木工特別教室						
	北校舎						
	体育館						
	格技場						
	給食堂						
	プール（付属屋・プール欄）						
年度	2021	2022	2023	2024	2025		
目標耐用年数 到来年度							
3 上尾小学校	建物更新校のアクションプラン	維持・保全	改修検討～判断	改修設計	長寿命化改修 維持・保全	長寿命化改修 維持・保全	
	校舎名	校舎単位のアクションプラン					
	北校舎				長寿命化改修 維持・保全	維持・保全	
	体育館				長寿命化改修 維持・保全	維持・保全	
	南校舎				長寿命化改修 維持・保全	維持・保全	
	給食堂				維持・保全	長寿命化改修	
	管理・特別教室						
	プール（付属屋・プール欄）						
	年度	2021	2022	2023	2024	2025	
	目標耐用年数 到来年度						

		年度	2021	2022	2023	2024	2025	
4	中央小学校	建物更新校のアクションプラン						
		校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン				
		北校舎	2026					
		東校舎	2032					
		体育館	2029					
		給食堂	2044					
		管理・南校舎	2073					
		プール（付属屋・プール欄）	-					
建物更新校のアクションプラン	年度	2021	2022	2023	2024	2025		
校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン						
管理・中央校舎	2036							
給食堂	2036							
体育館	2031							
東校舎	2045							
プール（付属屋・プール欄）	-							
建物更新校のアクションプラン	年度	2021	2022	2023	2024	2025		
校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン						
管理・南校舎	2029							
北校舎	2034							
体育館	2030							
給食堂	2029							
プール（付属屋・プール欄）	-							
建物更新校のアクションプラン	年度	2021	2022	2023	2024	2025		
校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン						
管理・中央校舎	2037							
給食堂	2038							
体育館	2033							
北校舎	2037							
西校舎	2049							
東校舎	2043							
プール（付属屋・プール欄）	-							
建物更新校のアクションプラン	年度	2021	2022	2023	2024	2025		
校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン						
管理・中央校舎	2037							
給食堂	2038							
体育館	2033							
北校舎	2037							
西校舎	2049							
東校舎	2043							
プール（付属屋・プール欄）	-							
建物更新校のアクションプラン	年度	2021	2022	2023	2024	2025		
校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン						
管理・中央校舎	2037							
給食堂	2038							
体育館	2033							
北校舎	2037							
西校舎	2049							
東校舎	2043							
プール（付属屋・プール欄）	-							
建物更新校のアクションプラン	年度	2021	2022	2023	2024	2025		
校舎名	目標耐用年数 到来年度	校舎単位のアクションプラン						
管理・中央校舎	2037							
給食堂	2038							
体育館	2033							
北校舎	2037							
西校舎	2049							
東校舎	2043							
プール（付属屋・プール欄）	-							

年度	2021	2022	2023	2024	2025
8 <b>上平中学校</b>	建物更新校のアクションプラン	【体育館】更新検討～判断	【体育館】実施	校舎単位のアクションプラン	更新検討～判断
	校舎名	目標耐用年数 到来年度			
	北校舎西	2024	改修設計	長寿命化改修	維持・保全
	北校舎東	2032			維持・保全
	管理・南校舎東	2037			維持・保全
	南校舎西	2040			機能移転・解体
	体育館	2023			
	格技場	2045			
	給食堂	2037			
	プール（付属屋・プール欄）	-			
【建設】体育館	-	基本設計・実施設計	建築工事	維持・保全	維持・保全
9 <b>芝川小学校</b>	建物更新校のアクションプラン	更新検討～判断	更新検討～判断	更新検討～判断	更新検討～判断
	校舎名	目標耐用年数 到来年度			
	北校舎	2035			維持・保全
	特別教室・体育館	2030			維持・保全
	管理・特別教室	2035			改修検討～判断
	中央校舎	2035			
	給食堂	2035			
	南校舎	2035			
	プール（付属屋・プール欄）	-			
	【建設】体育館	-			
10 <b>西中学校</b>	建物更新校のアクションプラン	更新検討～判断	更新検討～判断	更新検討～判断	更新検討～判断
	校舎名	目標耐用年数 到来年度			
	管理・北校舎（旧）	2031			改修検討～判断
	南校舎	2033			改修設計
	金木工特別教室	2026			機能移転検討
	体育館	2027			
	格技場	2047			
	給食堂	2035			改修検討～判断
	プール（付属屋・プール欄）	-			改修設計
	【建設】体育館	-			基本設計

		年度	2021	2022	2023	2024	2025	
11	西小学校	建物更新校のアクションプラン	校舎単位のアクションプラン					
		校舎名	目標耐用年数 到来年度					
		管理・特別教室	2035					長寿命化改修
		南校舎	2035					改修設計
		体育館	2030					維持・保全
		給食堂	2035					維持・保全
		プール（付属屋・プール槽）	-					
		年度	2021	2022	2023	2024	2025	
12	今泉小学校	建物更新校のアクションプラン	校舎単位のアクションプラン					
		校舎名	目標耐用年数 到来年度					
		管理・特別教室	2035					更新検討～判断
		給食堂	2035					改修検討～判断
		南校舎	2035					
		体育館	2030					
		プール（付属屋・プール槽）	-					
		年度	2021	2022	2023	2024	2025	
13	大谷小学校	建物更新校のアクションプラン	校舎単位のアクションプラン					
		校舎名	目標耐用年数 到来年度					
		北校舎	2032					維持・保全
		体育館	2031					改修検討～判断
		管理・中央校舎	2038					改修設計
		給食堂	2038					改修検討～判断
		東校舎①	2047					
		東校舎②	2047					
		プール（付属屋・プール槽）	-					
		年度	2021	2022	2023	2024	2025	



【巻末資料①】 既存学校施設の目標耐用年数

各学校において直近に目標耐用年数を迎える校舎を以下に整理します。

図表 1 学校ごとの耐用年数

地区	学校名	直近に耐用年数を迎える棟	目標耐用年 到来年度
上尾	上尾中学校	北校舎西	2026年
	東中学校	金工木工特別教室	2030年
	上尾小学校	北校舎	2028年
	中央小学校	北校舎	2026年
	東町小学校	管理・中央校舎、給食室	2036年
	東小学校	管理・南校舎、給食室	2029年
	富士見小学校	図書メディア	2066年
平方	太平中学校	南校舎東棟	2029年
	平方東小学校	特別教室・体育館棟	2029年
	平方北小学校	校舎すべて	2036年
	平方小学校	管理・南校舎、給食室	2029年
原市	原市中学校	中央校舎東	2026年
	原市小学校	北校舎、管理・体育館	2031年
	瓦葺中学校	金工木工特別教室	2031年
	尾山台小学校	管理・北校舎、給食室	2026年
	原市南小学校	管理・体育館棟	2029年
	瓦葺小学校	管理・特別教室・体育館	2030年
大石	大石中学校	管理・中央校舎東	2028年
	大石南中学校	管理・北校舎、東校舎、給食室	2036年
	大石南小学校	管理・特別教室・体育館	2028年
	大石小学校	管理・南校舎	2029年
	大石北小学校	管理・中央校舎、北校舎	2037年
上平	上平中学校	北校舎西	2024年
	上平小学校	北校舎	2025年
	上平北小学校	管理・中央校舎、給食室	2038年
	芝川小学校	特別教室・体育館	2030年
大谷	西中学校	金工木工特別教室	2026年
	南中学校	管理・中央校舎	2038年
	大谷中学校	校舎すべて	2044年
	西小学校	校舎すべて	2035年
	今泉小学校	校舎すべて	2035年
	鴨川小学校	管理・体育館	2029年
	大谷小学校	北校舎	2032年

※各校の100㎡以上の校舎（倉庫、体育館単独の棟等を除く）を対象に整理しています。

ページ調整



ページ調整



## 上尾市学校施設更新計画実施計画

令和3年 月

上尾市教育委員会教育総務部教育総務課

〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号

電話:048-775-5111(代表) FAX:048-776-2250