

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 瓦葺地内(市道2044号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年6月7日 から 平成30年9月14日 まで	平成--年--月--日 から 平成--年--月--日 まで
契約金額 (税込み)	22,248,000 円	25,056,000 円
工 事 概 要	土工 舗装版切断工 533m 舗装版取り壊し積込工 161㎡ アスファルト殻運搬処分工 6㎡ バックホウ掘削積込 212㎡ 土砂運搬処分工 212㎡ 管路埋戻工 176㎡ ガードレール一時撤去工 — ガードレール再設置工 —	土工 舗装版切断工 626m 舗装版取り壊し積込工 190㎡ アスファルト殻運搬処分工 7㎡ バックホウ掘削積込 257㎡ 土砂運搬処分工 257㎡ 管路埋戻工 202㎡ ガードレール一時撤去工 192m ガードレール再設置工 192m

5 変更理由

管理図面と現地とに差異があり、既設管を配水管布設と同時に撤去することができなかったため掘削範囲を広げて施工を行うこととする。  
現地に設置されているガードレールが施工の支障となるため、施工時に一時撤去し、配水管布設後に再設置を行う。  
以上のことにより、土工数量を増す。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。